

OBRAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

BINÁRIO JARDIM AMÉRICA Repasse R\$ 5.000.000,00 Contrapartida R\$ 694.806,10 Portaria Nº 074/2022 16/02/22 Processo SEF 1532/2022 TRANSFERENCIA ESPECIAL Status: Readequando solicitação de aditivo de prazo	Vigência: 27/02/2024 (aditivo de prestação de conta em construção para 30/06/2024) Parcelas recebidas: 4/4 Efetivação da obra: 88,33% Valor em conta: R\$ 690.961,06
BINÁRIO VILA NOVA Repasse R\$ 3.541.202,81 Contrapartida R\$ 0,00 Portaria Nº 074/2022 16/02/22 Processo SEF 1531/2022 TRANSFERENCIA ESPECIAL Status: aguardando pagamento de notas fiscais e aditivos de valor	Efetivando prestação de contas parcela 03 Parcelas recebidas: 3/4 Valor a receber: R\$ 541.202,81 Efetivação da obra: 85,06% Valor em conta: R\$ 555.897,64
ACESSO CAMPO NOVO Repasse R\$ 3.078.306,30 Contrapartida R\$ 0,00 Portaria Nº 074/2022 16/02/22 Processo SEF 1530/2022 TRANSFERENCIA ESPECIAL Status: Readequando solicitação de aditivo de prazo – organizando submissão de etapa 02	Vigência: 27/02/2024 Adequando para o uso de verba etapa 02 Parcelas recebidas: 3/3 Efetivação da obra: 95% (1º etapa) Valor em conta: R\$ 818.771,76
PAVIMENTAÇÃO DO EIXO DE LIGAÇÃO A BR116 - RUA GERMANO NEUNDORF Repasse R\$ 4.990.000,00 Contrapartida R\$ 3.405.966,02 Portaria Nº 216/2022 01/06/22 Processo SCC 5541/2022 TRANSFERENCIA ESPECIAL Status: aguardando pagamento de notas fiscais e aditivos de valor	Vigência: pagamento e prestação de contas parcela 03 e 04 Parcelas recebidas: 3/4 (recebido 663.333,33 em 15/02) Valor a receber: R\$ 1.326.666,67 Valor em conta: R\$ 722.037,99 Efetivação da obra: 76,30%

OBRAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS RUA PIONEIRO OLGA PRESILER PEREIRA Repasse R\$ 1.501.125,12 Contrapartida R\$ 0,00 Portaria Nº 189/2022 11/05/22 Processo SCC 4043/2022 TRANSFERENCIA ESPECIAL Status: Prestação de contas iniciada – aditivo de prazo autorizado para 30/06/2024	Parcelas recebidas: 3/3 Efetivação da obra: 99% Vigência: 30/04/2024 (aditivo para 30/06/2024) Valor em conta: 3.066,98
---	--