

OBRAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

BINÁRIO JARDIM AMÉRICA Repasse R\$ 5.000.000,00 Contrapartida R\$ 694.806,10 Portaria Nº 074/2022 16/02/22 Processo SEF 1532/2022 TRANSFERENCIA ESPECIAL Status: prestação de contas final iniciada	Vigência: 27/02/2024 Parcelas recebidas: 4/4 Efetivação da obra: 100% Valor devolvido: 49.092,48
BINÁRIO VILA NOVA Repasse R\$ 3.541.202,81 Contrapartida R\$ 0,00 Portaria Nº 074/2022 16/02/22 Processo SEF 1531/2022 TRANSFERENCIA ESPECIAL Status: prestação de contas final iniciada – parecer do controle interno	Parcelas recebidas: 4/4 Efetivação da obra: 100% Valor devolvido: 31.883,78
ACESSO CAMPO NOVO Repasse R\$ 3.078.306,30 Contrapartida R\$ 0,00 Portaria Nº 074/2022 16/02/22 Processo SEF 1530/2022 TRANSFERENCIA ESPECIAL Status: Readequando solicitação de submissão da etapa 02	Parcelas recebidas: 3/3 Efetivação da obra: 95% (1º etapa) Valor em conta: 818.771,76 Justificativa > licitação na Fazenda > enviar ao Estado
PAVIMENTAÇÃO DO EIXO DE LIGAÇÃO A BR116 - RUA GERMANO NEUNDORF Repasse R\$ 4.990.000,00 Contrapartida R\$ 3.405.966,02 Portaria Nº 216/2022 01/06/22 Processo SCC 5541/2022 TRANSFERENCIA ESPECIAL Status: aguardando liberação do DART para solicitar último repasse	Parcelas recebidas: 3/4 (recebido 663.333,33 em 15/03) Efetivação da obra: 84,90% Valor em conta: 641.621,51 Valor a receber: 693.333,34 Previsão: 01 de Junho de 2024

OBRAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS RUA PIONEIRO OLGA PRESILER PEREIRA Repasse R\$ 1.501.125,12 Contrapartida R\$ 0,00 Portaria Nº 189/2022 11/05/22 Processo SCC 4043/2022 TRANSFERENCIA ESPECIAL Status: Prestação de contas final concluída	Vigência: 30/04/2024 (aditivo para 30/06/2024) Parcelas recebidas: 3/3 Efetivação da obra: 100% Valor devolvido: 3.107,13
--	--