

**OBRAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

<b>BINÁRIO JARDIM AMÉRICA</b> Repasse R\$ 5.000.000,00 Contrapartida R\$ 694.806,10 Portaria Nº 074/2022 16/02/22 Processo SEF 1532/2022 TRANSFERENCIA ESPECIAL  <b>Status:</b> prestação de contas final iniciada	<b>Vigência:</b> 27/02/2024 <b>Parcelas recebidas:</b> 4/4 <b>Efetivação da obra:</b> 100% <b>Valor devolvido:</b> 49.092,48
<b>BINÁRIO VILA NOVA</b> Repasse R\$ 3.541.202,81 Contrapartida R\$ 0,00 Portaria Nº 074/2022 16/02/22 Processo SEF 1531/2022 TRANSFERENCIA ESPECIAL  <b>Status:</b> prestação de contas final iniciada – parecer do controle interno	<b>Parcelas recebidas:</b> 4/4 <b>Efetivação da obra:</b> 100% <b>Valor devolvido:</b> 31.883,78
<b>ACESSO CAMPO NOVO</b> Repasse R\$ 3.078.306,30 Contrapartida R\$ 0,00 Portaria Nº 074/2022 16/02/22 Processo SEF 1530/2022 TRANSFERENCIA ESPECIAL  <b>Status:</b> Readequando solicitação de submissão da etapa 02	<b>Parcelas recebidas:</b> 3/3 <b>Efetivação da obra:</b> 95% (1º etapa) <b>Valor em conta:</b> 818.771,76 Justificativa > licitação na Fazenda > enviar ao Estado
<b>PAVIMENTAÇÃO DO EIXO DE LIGAÇÃO A BR116 - RUA GERMANO NEUNDORF</b> Repasse R\$ 4.990.000,00 Contrapartida R\$ 3.405.966,02 Portaria Nº 216/2022 01/06/22 Processo SCC 5541/2022 TRANSFERENCIA ESPECIAL  <b>Status:</b> aguardando liberação do DART para solicitar último repasse	<b>Parcelas recebidas:</b> 3/4 (recebido 663.333,33 em 15/02) <b>Efetivação da obra:</b> 84,90% <b>Valor em conta:</b> 641.621,51 <b>Valor a receber:</b> 1.326.666,67

**OBRAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA**

<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS RUA PIONEIRO OLGA PRESILER PEREIRA</b> Repasse R\$ 1.501.125,12 Contrapartida R\$ 0,00 Portaria Nº 189/2022 11/05/22 Processo SCC 4043/2022 TRANSFERENCIA ESPECIAL  <b>Status:</b> Prestação de contas final concluída	<b>Vigência:</b> 30/04/2024 (aditivo para 30/06/2024) <b>Parcelas recebidas:</b> 3/3 <b>Efetivação da obra:</b> 100% <b>Valor devolvido:</b> 3.107,13
--	--