



PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA													FOLHA No		
PROJETO:PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO															
ENDEREÇO: RUA 08 DE MARÇO, VILA NOVA - MAFRA/SC													DATA 27/06/2024		
Data de referência dos custos: SINAPI 06/2024; SICRO - 01/2024							Periodicidade das Etapas: mensal								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	117,85	20,00	94,28	16,00	94,28	16,00	94,28	16,00	94,28	16,00	94,28	16,00	589,24	100,00
2	DRENAGEM	49.347,82	70,00	21.149,06	30,00									70.496,88	100,00
3	TERRAPLENAGEM	7.158,29	20,00	10.737,43	30,00	17.895,72	50,00							35.791,44	100,00
4	MEIO FIO					19.521,73	50,00	19.521,73	50,00					39.043,47	100,00
5	PAVIMENTAÇÃO					243.740,84	30,00	243.740,84	30,00	324.987,79	40,00			812.469,47	100,00
6	PASSEIO											11.448,76	100,00	11.448,76	100,00
7	SINALIZAÇÃO											34.772,18	100,00	34.772,18	100,00
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.240,72	5,59	1.206,54	3,01	10.995,14	27,43	10.470,03	26,12	12.702,73	31,69	2.469,20	6,16	40.084,35	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		58.864,670	5,63	33.187,314	3,18	292.247,710	27,97	273.826,886	26,21	337.784,798	32,33	48.784,421	4,67	1.044.695,80	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		58.864,67	5,63	92.051,98	8,81	384.299,69	36,79	658.126,58	63,00	995.911,38	95,33	1.044.695,80	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO 27/06/2024		Engº Cassiano José Correa CREA/SC 48526-8													

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.