NOTA DE SERVIÇO Eixo-RUA LIDIO SPROTTE

Lado Esquerdo								Eixo						Lado Direito							
Passeio			Final do Meio-Fio		Bordo			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Bordo			Final do Meio-Fio		Passeio		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-6.120	849.427	1.00	-4.620	849.427	-4,500	849.427	-2.00	1+1.030		PCV	849.427	849.383	0.044	4,500	849.427	-2.00	4.620	849.427	6.120	849.427	1.00
-6.120	848.257	1.00	-4.620	848.242	-4.500	848.092	-2.00	2+0.000		PTV	848.182	848.044	0.137	4.500	848.092	-2.00	4.620	848.242	6.120	848.257	1.00
-6.120	847.513	1.00	-4.620	847.498	-4.500	847.348	-2.00	2+10.923	PC	PCV	847.438	847.317	0.121	4.500	847.348	-2.00	4.620	847.498	6.120	847.513	1.00
-6.120	846.872	1.00	-4.620	846.857	-4.500	846.707	-2.00	3+0.000		PCV	846.797	846.694	0.104	4.500	846.707	-2.00	4.620	846.857	6.120	846.872	1.00
-6.120	845.220	1.00	-4.620	845.205	-4.500	845.055	-2.00	4+0.000		PCV	845.145	844.997	0.148	4.500	845.055	-2.00	4.620	845.205	6.120	845.220	1.00
-6.120	843.799	1.00	-4.620	843.784	-4.500	843.634	-2.00	4+17.172	PC		843.724	843.679	0.045	4.500	843.634	-2.00	4.620	843.784	6.120	843.799	1.00
-6.120	843.597	1.00	-4.620	843.582	-4.500	843.432	-2.00	5+0.000		PTV	843.522	843.498	0.023	4.500	843.432	-2.00	4.620	843.582	6.120	843.597	1.00
-6.120	843.179	1.00	-4.620	843.164	-4.500	843.014	-2.00	5+7.960	PT		843.104	843.040	0.063	4.500	843.014	-2.00	4.620	843.164	6.120	843.179	1.00
-6.120	842.690	1.00	-4.620	842.675	-4.500	842.525	-2.00	5+18.458	PC		842.615	842.482	0.133	4.500	842.525	-2.00	4.620	842.675	6.120	842.690	1.00
-6.120	842.592	1.00	-4.620	842.577	-4.500	842.427	-2.00	6+0.000			842.517	842.401	0.115	4.500	842.427	-2.00	4.620	842.577	6.120	842.592	1.00
-6.120	841.697	1.00	-4.620	841.682	-4.500	841.532	-2.00	6+14.066	PT		841.622	841.573	0.049	4.500	841.532	-2.00	4.620	841.682	6.120	841.697	1.00
-6.120	841.240	1.00	-4.620	841.225	-4.500	841.075	-2.00	7+0.885			841.165	841.046	0.119	4.500	841.075	-2.00	4.620	841.225	6.120	841.240	1.00
-6.120	841.131	1.00	-4.620	841.116	-4.500	840.966	-2.00	7+2.469	PT	PCV	841.056	840.929	0.128	4.500	840.966	-2.00	4.620	841.116	6.120	841.131	1.00
-6.120	839.947	1.00	-4.620	839.932	-4.500	839.782	-2.00	8+0.000		PTV	839.872	839.812	0.061	4.500	839.782	-2.00	4.620	839.932	6.120	839.947	1.00
-6.120	838.787	1.00	-4.620	838.772	-4.500	838.622	-2.00	9+0.000			838.712	838.674	0.039	4.500	838.622	-2.00	4.620	838.772	6.120	838.787	1.00
-6.120	838.376	1.00	-4.620	838.361	-4.500	838.211	-2.00	9+7.182	PT		838.301	838.249	0.052	4.500	838.211	-2.00	4.620	838.361	6.120	838.376	1.00
-6.120	837.641	1.00	-4.620	837.626	-4.500	837.476	-2.00	10+0.000		PCV	837.566	837.458	0.108	4.500	837.476	-2.00	4.620	837.626	6.120	837.641	1.00
-6.120	836.411	1.00	-4.620	836.396	-4.500	836.246	-2.00	11+0.000			836.336	836.234	0.101	4.500	836.246	-2.00	4.620	836.396	6.120	836.411	1.00
-6.120	835.456	1.00	-4.620	835.441	-4.500	835.291	-2.00	11+13.182		PTV	835.381	835.234	0.147	4.500	835.291	-2.00	4.620	835.441	6.120	835.456	1.00
-6.120	834.929	1.00	-4.620	834.914	-4.500	834.764	-2.00	12+0.000		PCV	834.854	834.672	0.181	4.500	834.764	-2.00	4.620	834.914	6.120	834.929	1.00
-6.120	833.472	1.00	-4.620	833.457	-4.500	833.307	-2.00	13+0.000			833.397	833.231	0.165	4.500	833.307	-2.00	4.620	833.457	6.120	833.472	1.00
-6.120	833.016	1.00	-4.620	833.001	-4.500	832.851	-2.00	13+7.246	PT	PTV	832.941	832.782	0.159	4.500	832.851	-2.00	4.620	833.001	6.120	833.016	1.00
-6.120	832.309	1.00	-4.620	832.294	-4.500	832.144	-2.00	14+0.000			832.234	832.172	0.063	4.500	832.144	-2.00	4.620	832.294	6.120	832.309	1.00
-6.120	831.262	1.00	-4.620	831.247	-4.500	831.097	-2.00	15+0.230	PT		831.187	831.035	0.152	4.500	831.097	-2.00	4.620	831.247	6.120	831.262	1.00
-6.120	830.238	1.00	-4.620	830.223	-4.500	830.073	-2.00	16+0.000		PCV	830.163	830.035	0.128	4.500	830.073	-2.00	4.620	830.223	6.120	830.238	1.00
-6.120	829.261	1.00	-4.620	829.246	-4.500	829.096	-2.00	17+0.000		PTV	829.186	829.073	0.113	4.500	829.096	-2.00	4.620	829.246	6.120	829.261	1.00
-6.120	828.483	1.00	-4.620	828.468	-4.500	828.318	-2.00	18+0.000		PCV	828.408	828.223	0.185	4.500	828.318	-2.00	4.620	828.468	6.120	828.483	1.00
-6.120	827.749	1.00	-4.620	827.734	-4.500	827.584	-2.00	19+0.000			827.674	827.564	0.110	4.500	827.584	-2.00	4.620	827.734	6.120	827.749	1.00
-6.120	827.627	1.00	-4.620	827.612	-4.500	827.462	-2.00	19+2.945	PC		827.552	827.449	0.103	4.500	827.462	-2.00	4.620	827.612	6.120	827.627	1.00
-6.120	826.561	1.00	-4.620	826.546	-4.500	826.396	-2.00	20+4.365	PT	PTV	826.486	826.348	0.138	4.500	826.396	-2.00	4.620	826.546	6.120	826.561	1.00
-6.120	825.616	1.00	-4.620	825.601	-4.500	825.451	-2.00	21+0.000		PCV	825.541	825.386	0.155	4.500	825.451	-2.00	4.620	825.601	6.120	825.616	1.00
-6.120	824.466	1.00	-4.620	824.451	-4.500	824.301	-2.00	22+0.000		PTV	824.391	824.304	0.087	4.500	824.301	-2.00	4.620	824.451	6.120	824.466	1.00
-6.120	823.776	1.00	-4.620	823.761	-4.500	823.611	-2.00	23+0.000		PCV	823.701	823.510	0.192	4.500	823.611	-2.00	4.620	823.761	6.120	823.776	1.00
-6.120	823.115	1.00	-4.620	823.100	-4.500	822.950	-2.00	24+0.000		PTV	823.040	822.997	0.043	4.500	822.950	-2.00	4.620	823.100	6.120	823.115	1.00
-6.120	822.158	1.00	-4.620	822.143	-4.500	821.993	-2.00	25+0.000		PCV	822.083	821.906	0.177	4.500	821.993	-2.00	4.620	822.143	6.120	822.158	1.00
-6.120	821.124	1.00	-4.620	821.109	-4.500	820.959	-2.00	26+0.000		PCV	821.049	820.872	0.177	4.500	820.959	-2.00	4.620	821.109	6.120	821.124	1.00
-6.120	820.017	1.00	-4.620	820.002	-4.500	819.852	-2.00	26+18.103	PC	PTV	819.942	819.889	0.053	4.500	819.852	-2.00	4.620	820.002	6.120	820.017	1.00
-6.120	818.927	1.00	-4.620	818.912	-4.500	818.762	-2.00	27+11.946	PT	PCV	818.852	818.744	0.107	4.500	818.762	-2.00	4.620	818.912	6.120	818.927	1.00
-6.120	818.252	1.00	-4.620	818.237	-4.500	818.087	-2.00	28+0.000		PTV	818.177	818.037	0.140	4.500	818.087	-2.00	4.620	818.237	6.120	818.252	1.00

Lado Esquerdo								Eixo						Lado Direito							
Passeio			Final do Meio-Fio		Bordo			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Bordo			Final do Meio-Fio		Passeio		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-6.120	817.128	1.00	-4.620	817.113	-4.500	816.963	-2.00	28+15.099			817.053	816.930	0.122	4.500	816.963	-2.00	4.620	817.113	6.120	817.128	1.00
-6.120	816.780	1.00	-4.620	816.765	-4.500	816.615	-2.00	29+0.000		PCV	816.705	816.615	0.089	4.500	816.615	-2.00	4.620	816.765	6.120	816.780	1.00
-6.120	816.332	1.00	-4.620	816.317	-4.500	816.167	-2.00	29+6.560	PC		816.257	816.197	0.060	4.500	816.167	-2.00	4.620	816.317	6.120	816.332	1.00
-6.120	815.574	1.00	-4.620	815.559	-4.500	815.409	-2.00	30+0.952	PT	PTV	815.499	815.409	0.090	4.500	815.409	-2.00	4.620	815.559	6.120	815.574	1.00
-6.120	814.899	1.00	-4.620	814.884	-4.500	814.734	-2.00	31+0.000		PTV	814.824	814.637	0.187	4.500	814.734	-2.00	4.620	814.884	6.120	814.899	1.00
-6.120	814.344	1.00	-4.620	814.329	-4.500	814.179	-2.00	32+0.000			814.269	814.118	0.150	4.500	814.179	-2.00	4.620	814.329	6.120	814.344	1.00
-6.120	813.868	1.00	-4.620	813.853	-4.500	813.703	-2.00	33+0.000			813.793	813.642	0.150	4.500	813.703	-2.00	4.620	813.853	6.120	813.868	1.00
-6.120	813.374	1.00	-4.620	813.359	-4.500	813.209	-2.00	33+17.348	PC	PCV	813.299	813.154	0.145	4.500	813.209	-2.00	4.620	813.359	6.120	813.374	1.00
-6.120	812.718	1.00	-4.620	812.703	-4.500	812.553	-2.00	35+0.000			812.643	812.484	0.158	4.500	812.553	-2.00	4.620	812.703	6.120	812.718	1.00
-6.120	812.478	1.00	-4.620	812.463	-4.500	812.313	-2.00	35+10.688	PT	PCV	812.403	812.186	0.217	4.500	812.313	-2.00	4.620	812.463	6.120	812.478	1.00
-6.120	812.290	1.00	-4.620	812.275	-4.500	812.125	-2.00	36+0.000		PTV	812.215	812.025	0.190	4.500	812.125	-2.00	4.620	812.275	6.120	812.290	1.00
-6.120	812.029	1.00	-4.620	812.014	-4.500	811.864	-2.00	37+0.000		PCV	811.954	811.878	0.076	4.500	811.864	-2.00	4.620	812.014	6.120	812.029	1.00
-6.120	811.777	1.00	-4.620	811.762	-4.500	811.612	-2.00	38+0.000		PTV	811.702	811.634	0.068	4.500	811.612	-2.00	4.620	811.762	6.120	811.777	1.00
-6.120	811.453	1.00	-4.620	811.438	-4.500	811.288	-2.00	38+16.971	PC	PCV	811.378	811.199	0.178	4.500	811.288	-2.00	4.620	811.438	6.120	811.453	1.00
-6.120	811.395	1.00	-4.620	811.380	-4.500	811.230	-2.00	39+0.000			811.320	811.174	0.145	4.500	811.230	-2.00	4.620	811.380	6.120	811.395	1.00
-6.120	811.357	1.00	-4.620	811.342	-4.500	811.192	-2.00	39+1.929			811.282	811.150	0.132	4.500	811.192	-2.00	4.620	811.342	6.120	811.357	1.00
-6.120	811.007	1.00	-4.620	810.992	-4.500	810.842	-2.00	40+0.000		PCV	810.932	810.796	0.135	4.500	810.842	-2.00	4.620	810.992	6.120	811.007	1.00
-6.120	810.631	1.00	-4.620	810.616	-4.500	810.466	-2.00	41+0.000		PTV	810.556	810.388	0.168	4.500	810.466	-2.00	4.620	810.616	6.120	810.631	1.00
-6.120	810.549	1.00	-4.620	810.534	-4.500	810.384	-2.00	41+9.086	PC		810.474	810.314	0.160	4.500	810.384	-2.00	4.620	810.534	6.120	810.549	1.00
-6.120	810.510	1.00	-4.620	810.495	-4.500	810.345	-2.00	41+14.529		PCV	810.435	810.244	0.191	4.500	810.345	-2.00	4.620	810.495	6.120	810.510	1.00
-6.120	810.483	1.00	-4.620	810.468	-4.500	810.318	-2.00	41+19.972	PT		810.408	810.242	0.166	4.500	810.318	-2.00	4.620	810.468	6.120	810.483	1.00
-6.120	810.483	1.00	-4.620	810.468	-4.500	810.318	-2.00	42+0.000		PTV	810.408	810.242	0.166	4.500	810.318	-2.00	4.620	810.468	6.120	810.483	1.00
-6.120	810.761	1.00	-4.620	810.746	-4.500	810.596	-2.00	43+0.000		PTV	810.686	810.656	0.030	4.500	810.596	-2.00	4.620	810.746	6.120	810.761	1.00
-6.120	810.789	1.00	-4.620	810.774	-4.500	810.624	-2.00	44+0.000		PTV	810.714	810.595	0.118	4.500	810.624	-2.00	4.620	810.774	6.120	810.789	1.00
-6.120	810.573	1.00	-4.620	810.558	-4.500	810.408	-2.00	44+17.582	PC		810.498	810.593	-0.095	4.500	810.408	-2.00	4.620	810.558	6.120	810.573	1.00
-6.120	810.552	1.00	-4.620	810.537	-4.500	810.387	-2.00	45+0.000			810.477	810.503	-0.026	4.500	810.387	-2.00	4.620	810.537	6.120	810.552	1.00
-6.120	810.523	1.00	-4.620	810.508	-4.500	810.358	-2.00	45+3.168			810.448	810.380	0.068	4.500	810.358	-2.00	4.620	810.508	6.120	810.523	1.00
-6.120	810.523	1.00	-4.620	810.508	-4.500	810.358	-2.00	45+8.754	PT		810.448	810.323	0.125	4.500	810.358	-2.00	4.620	810.508	6.120	810.523	1.00
-6.120	810.523	1.00	-4.620	810.508	-4.500	810.358	-2.00	46+0.000			810.448	810.445	0.003	4.500	810.358	-2.00	4.620	810.508	6.120	810.523	1.00
-6.120	810.523	1.00	-4.620	810.508	-4.500	810.358	-2.00	46+3.298			810.448	810.343	0.105	4.500	810.358	-2.00	4.620	810.508	6.120	810.523	1.00