PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: Rua Germanos Evers, Jardim América - Mafra/SC — **DATA 10/2025**

Data de referência dos custos: SINAPI 09/2025; SICRO – 07/2025 — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	873,16	20,00	698,53	16,00	698,53	16,00	698,53	16,00	698,53	16,00	698,53	16,00	4.365,80	100,00
2	DRENAGEM	21.085,40	70,00	9.036,60	30,00									30.122,00	100,00
3	TERRAPLENAGEM	2.903,50	20,00	4.355,26	30,00	7.258,76	50,00							14.517,52	100,00
4	MEIO FIO					21.770,60	50,00	21.770,60	50,00					43.541,19	100,00
5	PAVIMENTAÇÃO					177.784,28	30,00	177.784,28	30,00	237.045,71	40,00			592.614,27	100,00
6	PASSEIO											4.946,02	100,00	4.946,02	100,00
7	SINALIZAÇÃO											12.998,01	100,00	12.998,01	100,00
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											2.174,09	100,00	2.174,09	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		24.862,060	3,53	14.090,383	2,00	207.512,164	29,42	200.253,404	28,39	237.744,236	33,71	20.816,654	2,95	705.278,90	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		24.862,06	3,53	38.952,44	5,52	246.464,61	34,95	446.718,01	63,34	684.462,25	97,05	705.278,90	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO

1/10/2025

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.