PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: Rua Lídio Sprotte , Vila Nova - Mafra/SC — **DATA 11/2025**

Data de referência dos custos: SINAPI - 07/2025; SICRO – 04/2025

Periodicidade das Etapas: mensal

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.140,20	20,00	912,16	16,00	912,16	16,00	912,16	16,00	912,16	16,00	912,16	16,00	5.700,98	100,00
2	TERRAPLANAGEM	15.216,20	70,00	6.521,23	30,00									21.737,43	100,00
3	DRENAGEM PLUVIAL	49.294,72	20,00	73.942,07	30,00	123.236,79	50,00							246.473,58	100,00
4	PAVIMENTAÇÃO					875.298,07	50,00	437.649,04	25,00	437.649,04	25,00			1.750.596,15	100,00
5	MEIO-FIO					42.970,39	30,00	100.264,25	70,00					143.234,64	100,00
6	PASSEIOS											22.063,47	100,00	22.063,47	100,00
7	SINALIZAÇÃO											76.835,84	100,00	76.835,84	100,00
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	256,55	5,59	138,14	3,01	1.258,90	27,43	1.198,78	26,12	1.454,42	31,69	282,71	6,16	R$4.589,51	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		65.907,660	2,90	81.513,602	3,59	1.043.676,313	45,95	540.024,221	23,78	440.015,610	19,37	100.094,180	4,41	2.271.231,59	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		65.907,66	2,90	147.421,26	6,49	1.191.097,58	52,44	1.731.121,80	76,22	2.171.137,41	95,59	2.271.231,59	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO

17/12/2025

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.