PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: Rua Elias José Mattar , Vila Nova - Mafra/SC — **DATA 09/2025**

Data de referência dos custos: SINAPI 08/2025; SICRO – 07/2025 — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.425,24	25%	1.425,24	25%	1.425,24	25%	513,09	9%	456,08	8%	456,08	8%	5.700,98	100%
2	DRENAGEM			36.458,79	100%									36.458,79	100%
3	TERRAPLENAGEM	9.120,91	20%	13.681,37	30%	22.802,28	50%							45.604,56	100%
4	MEIO FIO					34.563,03	50%	34.563,03	50%					69.126,06	100%
5	PAVIMENTAÇÃO					365.373,04	30%	365.373,04	30%	487.164,05	40%			1.217.910,12	100%
7	PASSEIO											10.871,08	100%	10.871,08	100%
8	SINALIZAÇÃO											20.807,56	100%	20.807,56	100%
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											4.455,44	100%	4.455,44	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		10.546,160	0,75%	51.565,403	3,65%	424.163,588	30,06%	400.449,153	28,38%	487.620,127	34,56%	36.590,159	2,59%	1.410.934,59	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		10.546,16	0,75%	62.111,56	4,40%	486.275,15	34,46%	886.724,30	62,85%	1.374.344,43	97,41%	1.410.934,59	100,00%		

DATA DO ORÇAMENTO
5/12/2025

Engº Cassiano José Correa
CREA/SC 48526-8

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.