PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: Rua Gumercindo Marés, Vila Ivete - Mafra/SC — **DATA 09/2025**

Data de referência dos custos: SINAPI 08/2025; SICRO – 07/2025 — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.091,45	25%	1.091,45	25%	1.091,45	25%	392,92	9%	349,26	8%	349,26	8%	4.365,80	100%
2	DRENAGEM			68.566,37	100%									68.566,37	100%
3	TERRAPLENAGEM	6.835,08	20%	10.252,63	30%	17.087,71	50%							34.175,42	100%
4	MEIO FIO					29.757,84	50%	29.757,84	50%					59.515,68	100%
5	PAVIMENTAÇÃO					238.268,22	30%	238.268,22	30%	317.690,96	40%			794.227,41	100%
7	PASSEIO											7.400,37	100%	7.400,37	100%
8	SINALIZAÇÃO											19.073,93	100%	19.073,93	100%
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											4.187,30	100%	4.187,30	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		7.926,530	0,80%	79.910,449	8,06%	286.205,224	28,87%	268.418,986	27,07%	318.040,227	32,08%	31.010,872	3,13%	991.512,29	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		7.926,53	0,80%	87.836,98	8,86%	374.042,20	37,72%	642.461,19	64,80%	960.501,42	96,87%	991.512,29	100,00%		

DATA DO ORÇAMENTO
30/9/2025

Engº Cassiano José Correa
CREA/SC 48526-8

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.