PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: MARIA LUIZA SAMPAIO WILLNER, Restinga - Mafra/SC — **DATA 12/2025**

Data de referência dos custos: SINAPI 08/2025; SICRO – 07/2025 — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	590,76	25%	590,76	25%	590,76	25%	212,67	9%	189,04	8%	189,04	8%	2.363,04	100%
2	DRENAGEM			41.526,77	100%									41.526,77	100%
3	TERRAPLENAGEM	2.039,54	20%	3.059,30	30%	5.098,84	50%							10.197,68	100%
4	MEIO FIO					8.594,95	50%	8.594,95	50%					17.189,89	100%
5	PAVIMENTAÇÃO					67.924,87	30%	67.924,87	30%	90.566,49	40%			226.416,23	100%
7	PASSEIO											2.092,28	100%	2.092,28	100%
8	SINALIZAÇÃO											4.467,16	100%	4.467,16	100%
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											2.093,65	100%	2.093,65	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		2.630,300	0,86%	45.176,837	14,75%	82.209,415	26,84%	76.732,488	25,05%	90.755,534	29,63%	8.842,135	2,89%	306.346,71	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		2.630,30	0,86%	47.807,14	15,61%	130.016,55	42,44%	206.749,04	67,49%	297.504,57	97,11%	306.346,71	100,00%		

DATA DO ORÇAMENTO
10/12/2025

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.