PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: Rua Luiz Albrecht, Vila Nova - Mafra/SC — **DATA 12/2025**

Data de referência dos custos: SINAPI 08/2025; SICRO – 07/2025 — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.091,45	25%	1.091,45	25%	1.091,45	25%	392,92	9%	349,26	8%	349,26	8%	4.365,80	100%
2	DRENAGEM			78.249,49	100%									78.249,49	100%
3	TERRAPLENAGEM	5.427,24	20%	8.140,87	30%	13.568,11	50%							27.136,22	100%
4	MEIO FIO					25.684,46	50%	25.684,46	50%					51.368,93	100%
5	PAVIMENTAÇÃO					213.574,73	30%	213.574,73	30%	284.766,31	40%			711.915,78	100%
7	PASSEIO											6.027,62	100%	6.027,62	100%
8	SINALIZAÇÃO											17.466,07	100%	17.466,07	100%
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											4.348,19	100%	4.348,19	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		6.518,700	0,72%	87.481,806	9,71%	253.918,758	28,19%	239.652,118	26,60%	285.115,575	31,65%	28.191,149	3,13%	900.878,10	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		6.518,70	0,72%	94.000,51	10,43%	347.919,26	38,62%	587.571,38	65,22%	872.686,96	96,87%	900.878,11	100,00%		

DATA DO ORÇAMENTO
5/12/2025

Engº Cassiano José Correa
CREA/SC 48526-8

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.