PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: RUA BENEMÉRITO INÁCIO SCHELBAUER — **DATA 02/2026**

Data de referência dos custos: SINAPI 12/2025; SICRO – 10/2025 — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.091,45	25%	1.091,45	25%	1.091,45	25%	392,92	9%	349,26	8%	349,26	8%	4.365,80	100%
2	DRENAGEM			27.645,25	100%									27.645,25	100%
3	TERRAPLENAGEM	3.588,17	20%	5.382,26	30%	8.970,43	50%							17.940,86	100%
4	MEIO FIO					13.583,82	50%	13.583,82	50%					27.167,65	100%
5	PAVIMENTAÇÃO					105.801,06	30%	105.801,06	30%	141.068,07	40%			352.670,19	100%
7	PASSEIO											3.746,92	100%	3.746,92	100%
8	SINALIZAÇÃO											12.923,88	100%	12.923,88	100%
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											4.053,23	100%	4.053,23	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		4.679,620	1,04%	34.118,954	7,57%	129.446,761	28,73%	119.777,802	26,59%	141.417,338	31,39%	21.073,298	4,68%	450.513,78	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		4.679,62	1,04%	38.798,57	8,61%	168.245,33	37,35%	288.023,14	63,93%	429.440,48	95,32%	450.513,77	100,00%		

DATA DO ORÇAMENTO
3/2/2026

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.