PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: RUA IND. JOSÉ STOEBEL FILHO — **DATA 02/2026**

Data de referência dos custos: SINAPI 12/2025; SICRO – 10/2025 — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.204,10	25%	2.204,10	25%	2.204,10	25%	793,48	9%	705,31	8%	705,31	8%	8.816,39	100%
2	DRENAGEM			332.108,50	100%									332.108,50	100%
3	TERRAPLENAGEM	17.728,26	20%	26.592,38	30%	44.320,64	50%							88.641,28	100%
4	MEIO FIO					66.128,73	50%	66.128,73	50%					132.257,47	100%
5	PAVIMENTAÇÃO					612.394,15	30%	612.394,15	30%	816.525,53	40%			2.041.313,83	100%
7	PASSEIO											13.769,13	100%	13.769,13	100%
8	SINALIZAÇÃO											48.276,38	100%	48.276,38	100%
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											6.280,95	100%	6.280,95	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		19.932,350	0,75%	360.904,978	13,51%	725.047,620	27,14%	679.316,359	25,43%	817.230,845	30,59%	69.031,777	2,58%	2.671.463,93	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		19.932,35	0,75%	380.837,33	14,26%	1.105.884,95	41,40%	1.785.201,31	66,82%	2.602.432,15	97,42%	2.671.463,93	100,00%		

DATA DO ORÇAMENTO
3/2/2026

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.