PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: RUA INDUSTRIAL EUGÊNIO FRITSCH - BAIRRO JARDIM DO MOINHO — **DATA 03/2026**

Data de referência dos custos: SINAPI 12/2025; SICRO – 10/2025 — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.425,24	25%	1.425,24	25%	1.425,24	25%	513,09	9%	456,08	8%	456,08	8%	5.700,98	100%
2	DRENAGEM			121.087,91	100%									121.087,91	100%
3	TERRAPLENAGEM	6.342,53	20%	9.513,79	30%	15.856,32	50%							31.712,63	100%
4	MEIO FIO					21.458,52	50%	21.458,52	50%					42.917,03	100%
5	PAVIMENTAÇÃO					173.622,50	30%	173.622,50	30%	231.496,67	40%			578.741,67	100%
7	PASSEIO											6.398,46	100%	6.398,46	100%
8	SINALIZAÇÃO											12.054,85	100%	12.054,85	100%
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											4.294,56	100%	4.294,56	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		7.767,770	0,97%	132.026,947	16,44%	212.362,577	26,45%	195.594,104	24,36%	231.952,745	28,89%	23.203,947	2,89%	802.908,09	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		7.767,77	0,97%	139.794,72	17,41%	352.157,29	43,86%	547.751,40	68,22%	779.704,14	97,11%	802.908,09	100,00%		
DATA DO ORÇAMENTO 3/2/2026															

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.