PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA — **FOLHA No**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

LOCALIZAÇÃO: RUA BENEMÉRITA HELENA WOEHL FERREIRA - BAIRRO VILA FORMOSA — **DATA 03/2026**

Data de referência dos custos: SINAPI 12/2025; SICRO – 10/2025 — **Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.425,24	25%	1.425,24	25%	1.425,24	25%	513,09	9%	456,08	8%	456,08	8%	5.700,98	100%
2	DRENAGEM			43.145,83	100%									43.145,83	100%
3	TERRAPLENAGEM	4.409,53	20%	6.614,30	30%	11.023,84	50%							22.047,67	100%
4	MEIO FIO					15.522,22	50%	15.522,22	50%					31.044,44	100%
5	PAVIMENTAÇÃO					113.910,03	30%	113.910,03	30%	151.880,04	40%			379.700,09	100%
7	PASSEIO											4.628,39	100%	4.628,39	100%
8	SINALIZAÇÃO											9.334,95	100%	9.334,95	100%
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS											4.187,30	100%	4.187,30	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		5.834,780	1,17%	51.185,372	10,24%	141.881,329	28,39%	129.945,337	26,00%	152.336,114	30,48%	18.606,719	3,72%	499.789,65	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		5.834,78	1,17%	57.020,15	11,41%	198.901,48	39,80%	328.846,82	65,80%	481.182,93	96,28%	499.789,65	100,00%		

DATA DO ORÇAMENTO
3/2/2026

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra.